

YAKICI CİHAZ DEVREYE ALMA TALEP FORMU

E-GAZ MALZEMELERİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ Servis Müdürlüğü

TARİH:

Tel: 0216-310 19 00

info@e-gaz.com.tr

Faks: 0216-31019 01

TALEBİ YAPAN BAYİ/TAAHHÜTÇÜ

Adı Soyadı/Unvanı:

Tel ve Faks:

Kaşe ve imza:

CİHAZIN BULUNDUĞU İŞLETME/ BİNA

Firma Adı, Adresi

İlgili Şahıs:

Tel ve Faks:

CİHAZIN MARKASI:

RIELLO

FRACCARO

TECNOCLIMA

Seri No:

Cihaz Tipi:

Montaj Tarihi:

Kullanılan Yakıt: Doğalgaz

LPG

Motorin

Fuel Oil

Diğer (Belirtiniz):

Yukarıdaki adreste bulunan yakıcı cihazın montajı aşağıdaki kontrol listesine göre kontrol edilerek hatasız ve eksiksiz tamamlanmıştır. Uygunsuzluk nedeniyle sistemin devreye alınamaması veya cihazın çalışmaması halinde Yetkili Servis masraflarının tarafımızdan karşılanacağını ve tespit edilen hata/eksikliklerin giderileceğini kabul ederek cihazın devreye alınmasını rica ederiz.

DİKKAT! Bu form, E-Gaz merkez servise faks ile yollandığı tarihten itibaren cihazınız 3 gün içinde devreye alınacaktır. Cihazınızı devreye almak için işletme/binaya gelindiğinde yetkili şahsın olmaması ve/veya aşağıdaki kontrol listesine göre bir eksiklik olması durumunda cihazınız devreye alınmayacak ve servis masrafı tarafınıza fatura edilecektir.

CİHAZIN MONTAJINA İLİŞKİN KONTROL EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Aşağıdaki hususlar devreye alma öncesinde tamamlanmış olmalıdır.

DOĞAL GAZ

1. Yerel gaz kuruluşunun verdiği gaz açma belgesi mevcut mu (DG'lı cihazlar için) ve gaz açık mı? **ÇOK ÖNEMLİDİR, BU BELGE YOKSA BRÜLÖR DEVREYEALINMAZ!**
2. Brülörlerin, kazana takılmış, kazan su ile dolu, elektrik tesisatı kazana gelmiş, kazan emniyetleri bağlı, brülöre besleme, kontrol devresi, termostat uçları getirilmiş, baca gazı analizi için yer açılmış. Kazan çalışmaya hazır durumda.
3. Buhar ve kızgın yağ kazanları için kazan yetkili servisi mutlaka devreye alma esnasında hazır bulunmalıdır.
4. Otomasyon sistemi varsa sistemin yetkili servisi devreye alma sırasında hazır olmalıdır
5. Yakıcı cihazın bütün mekanik bağlantısı, gaz bağlantısı ve baca bağlantısı tamamlanmış olmalıdır.

SIVI YAKIT

- 1.Yakıt devresi hazır cihaza bağlanmış veya bağlanmaya hazır hale getirilmiş.
- 2.Fuel oil ile çalışacaksa tüm donanımıyla beraber pot, hazır ve bağlanmış.
- 3.Yukarıda doğal gaz için md. 2 şartları geçerlidir.
- 4.Yakıt devresinin hazır olmaması durumunda, geçici olarak bidonla getirilip çalıştırma istenirse yapılacak ikinci servis ücretine tabidir.

ÇİFT YAKIT

- 1.Yukarıda doğal gaz ve sıvı yakıt için aranan şartlar sağlanmıştır.
- 2.Çift yakıtlı cihazlarda devreye alma iki yakıtla da yapılır. Hazır olmaması nedeniyle tek yakıtla çalıştırılırsa, ikinci yakıtla devreye almada servis ücreti alınır.

BU KISIM E-GAZ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Yönlendiren Servis

Tel /Faks

Not